

# IDEAV SAS

<b>Progetto:</b>	<b>CLIENTE IMPIANTO COMMERCIALE (Roma)</b>				
<b>Weekly Report n°:</b>	<b>3</b>	<b>N°Settimana</b>	<b>3</b>	<b>Data:</b>	<b>25/05/2013</b>

Lavorazione	Progresso	Data stimata Inizio lavori	Data stimata di ultimazione
F.P.O della tubazione della montante che unisce le due dorsali al locale tecnico	100%		
F.P.O. della tubazione dorsale perimetrale comprensiva di cassette di derivazione	100%		
F.P.O. della tubazione dorsale centrale comprensiva di cassette di derivazione	100%		
F.P.O. della tubazione relativa alle derivazioni a parete comprensiva di scatole porta frutto	100%		
F.P.O. la corrugati sotto traccia	100%		
Passaggio cavi elettrico	97%	13 Maggio	6 Giugno
Passaggio cavi dati	100%		
Passaggio cavi rivelazione fumi e automazione	100%		
Cablaggio scatole elettrico	70%	22 Maggio	30 Maggio
Installazione frutti Bticino e montaggio luci	0%	3 giugno	11 Giugno
Cablaggio quadri elettrici e attestazione linee	0%	11 Giugno	14 Giugno
Cablaggio strutturato rete dati (Rack)	0%	17 Giugno	21 Giugno
Certificazione impianto rete dati	0%	22 Giugno	22 Giugno
Installazione impianti rivelazione fumi	0%	17 Giugno	21 Giugno
controllo dell'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge COLAUDO IMPIANTO	0%	24 Giugno	24 Giugno

# IDEAV SAS

<b>OPERE EXTRA</b>	
1	Verifica linee elettriche e citofoniche condominio, zona corridoio ingresso con fornitura e posa in opera tubazione e nuovo collegamento.
2	F.P.O. tubazione del 32mm per posa fibra ottica (accettazione offerta 22-13)

# IDEAV SAS

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



# IDEAV SAS



# IDEAV SAS



# IDEAV SAS



# IDEAV SAS



# IDEAV SAS





# IDEAV SAS



# IDEAV SAS

FORNITORI	FORZA LAVORO						
	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
IDEAV sas							
Operaio 1	10	10	8	10		10	
Operaio 2	10	10	8	10		10	
Operaio 3	9						
Operaio 4	10					10	
TOTALE	39	20	16	20		30	

NOTE	
------	--