

IDEAV SAS

Progetto:	CLIENTE IMPIANTO RESIDENZIALE (Roma)				
Weekly Report n°:	1	N°Settimana	1	Data:	07/06/2013

Lavorazione	Progresso	Data stimata Inizio lavori	Data stimata di ultimazione
Fornitura e posa in opera corrugati zona Daniele	100%		
Fornitura e posa in opera corrugati zona Sig.ra Danieli	70%	9 Giugno	11 Giugno
Passaggio cavi impianto elettrico	0%	16 Giugno	25 Giugno
Passaggio cavi di tipo speciale (tv, telefono, sicurezza audio-video)	0%	16 Giugno	25 Giugno
Cablaggio scatole impianto elettrico	0%	16 Giugno	25 Giugno
Fornitura ed installazione frutti	0%		
Cablaggio quadri elettrico e attestazione linee	0%		
Cablaggio strutturato rete dati (Rack)	0%		
Cablaggio ed installazione impianto di sicurezza	0%		
Montaggio corpi illuminanti	0%		
Controllo dell'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge COLAUDO IMPIANTO	0%		

IDEAV SAS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



IDEAV SAS



IDEAV SAS

FORNITORI	FORZA LAVORO						
	Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
IDEAV SAS							
Operaio 1	5	5					
Operaio 2		8	8	8	8		
Operaio 3	5	8	8	8	8		
TOTALE	10	21	16	16	16		

NOTE	
------	--