

IDEAV SAS

| | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|----------|--------------|-------------------|
| Progetto: | CLIENTE IMPIANTO RESIDENZIALE (Roma) | | | | |
| Weekly Report n°: | 4 | N° Settimana | 7 | Data: | 18/07/2013 |

| Lavorazione | Progresso | Data stimata Inizio lavori | Data stimata di ultimazione |
|--|-------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Fornitura e posa in opera corrugati zona Daniele | 100% | | |
| Fornitura e posa in opera corrugati zona Sig.ra Danieli | 100% | | |
| Passaggio cavi impianto elettrico | 100% | | |
| Passaggio cavi di tipo speciale (tv, telefono, sicurezza audio-video) | 100% | | |
| Cablaggio scatole impianto elettrico | 100% | | |
| Fornitura ed installazione frutti | 0% | 23 luglio | 30 luglio |
| Cablaggio quadri elettrico e attestazione linee | 95% | 23 luglio | 23 luglio |
| Cablaggio strutturato rete dati (Rack) | 30% | 28 luglio | 20 luglio |
| Cablaggio ed installazione impianto di sicurezza | 30% | 28 luglio | 30 luglio |
| Montaggio corpi illuminanti | 80% | 23 luglio | 30 luglio |
| Controllo dell'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge COLAUDO IMPIANTO | 0% | | |

NOTE:

Come da accordi presi in cantiere la serie civile nella zona 1 sarà della Bticino Axolute colore grigio chiaro e nella zona 2 sarà della Bticino Axolute colore bianca.

IDEAV SAS

| OPERE EXTRA | |
|--------------------|--|
| N.1 | Fornitura ed installazione casseforme su misura per diffusori posteriori zona salotto Fornitura e posa in opera Diffusori posteriori B&W zona salotto A breve seguirà offerta Formale |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

IDEAV SAS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



IDEAV SAS





IDEAV SAS



IDEAV SAS

| FORNITORI | FORZA LAVORO | | | | | | |
|------------------|--------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----|-----|
| | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| IDEAV SAS | | | | | | | |
| Operaio 1 | 8 | 8 | 8 | | 5 | | |
| Operaio 2 | | | | | | | |
| Operaio 3 | 8 | 8 | 8 | | 5 | | |
| Operaio 4 | 16 | 16 | 16 | | 10 | | |

| NOTE | |
|------|--|
|------|--|